



ประกาศเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

เรื่อง การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ผด.๖
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒)

ตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท.๐๓๓๓.๔/ว ๑๕๐๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒
มติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๖ ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๑๐ ทวิ วรรคสาม การจัดหาโดยวิธีสอบราคาและวิธีประกวดราคา ให้หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นวางแผนในการจัดหา และดำเนินการให้เป็นไปตามแผนด้วย และเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ นั้น

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง (ผด.๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ (เมษายน ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๕๙)
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสุภชัย งามสุคนธ์รัตนา)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม) / งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)

ของ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ลำดับ ที่	รายการ / จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน(บาท)	เบิกเงินงวด สุดท้ายวันที่	มีเงินเหลือ จำนวน(บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน	
		วันที่	/ ×	วันที่	/ ×	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/ ×					
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ - ถนนซอยเทศบาล 18 - ถนนเลียบบคลองพระสทิง ชุมชนสันติสุข - ถนนซอยเทศบาล 20 ช่วงคอสะพานท่ารอก ชุมชนสันติสุข - ถนนซอยเทศบาล 15 แยกบ้านางอรรณ แผลทิศ ชุมชนเนินมะค่าพัฒนา ในวงเงินงบประมาณ 5,380,000 บาท	14 ก.พ. 59	/	4 มี.ค. 59	/	6/2559	28 มี.ค. 59	25 ส.ค. 59	/	5,033,000.00	24 ส.ค. 59	/	347,000.00	
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 317 บริเวณหน้าโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ในวงเงินงบประมาณ 11,000,000 บาท	24 ส.ค. 59	/	13 ก.ย. 59	/	-	-	-	-	-	-	-	-	- อยู่ในระหว่างเรียกทำสัญญา
3	โครงการปรับปรุงถนนซอยเทศบาล 22 ในวงเงินงบประมาณ 1,740,000 บาท	26 ก.ค. 59	×	27 ก.ค. 59 - 10 ส.ค. 59	×	8/2559	25 ส.ค. 59	22 ม.ค. 60	×	1,339,800.00	-	-	-	- อยู่ในระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างตามสัญญา
4	โครงการขุดลอกคลองในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ในวงเงินงบประมาณ 686,000 บาท	14 ก.พ. 59	/	15 ก.พ.59 - 1 มี.ค. 59	/	5/2559	18 มี.ค. 59	16 มี.ย. 59	/	680,000.00	4 พ.ค. 59	/	6,000.00	
5	โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำมาตรฐาน ในวงเงินงบประมาณ 5,035,907 บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- อยู่ในระหว่างดำเนินการ กำหนดราคากลาง

